



COMUNE DI PADRU

Provincia di Sassari Z.O. Olbia Tempio

AREA TECNICA

Settore LL.PP. – Manutenzioni

07020 Padru - Viale Italia Tel.0789/454017 fax 0789/45809



Via Regione Sarda n. 2 07020 Monti (OT)

OGGETTO: **Lavori di:**

“Depolverizzazione del tratto stradale denominato Via Venezia nel centro abitato di Padru”;

“Depolverizzazione del tratto stradale denominato Via Venezia nel centro abitato di Padru – OPERE DI COMPLETAMENTO”;

DITTA: **Impresa Mandras Amedeo Pietro – Scavi, Movimento terra, Inerti, PIVA 01488860907 C.F. MNDMPT69H29G015B;**

COD. CUP: **I97H17000470002;**

COD. CIG: **ZC823A2285;
ZFA240ADE4;**

CONTRATTO: **Determinazione dirigenziale n. 66 del 23.05.2018 con valore contrattuale;**

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Importo netto lavori (<i>progetto principale + opere di completamento</i>)	€ 20.653,19
Oneri per la sicurezza (<i>progetto principale + opere di completamento</i>)	849,90
Sommano i lavori (<i>progetto principale + opere di completamento</i>)	21.503,09
IVA di legge (<i>progetto principale + opere di completamento</i>)	4.730,68
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 26.233,77

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA

(Art. 158 comma 6 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di settembre, il sottoscritto Arch. Antonio Panu, in qualità di R.U.P. e D.D.LL., richiamato il Verbale di Consegnà dei lavori indicati in oggetto, redatto in data 04.06.2018

tra:

- l' Impresa Mandras Amedeo Pietro – Scavi, Movimento terra, Inerti, PIVA 01488860907 C.F. MNDMPT69H29G015B;
- e
- Il R.U.P. del Comune di Padru Arch. Antonio Panu;

PREMESSO

che con verbale redatto in data.18.06.2018, veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per i seguenti motivi:

- 1) Impossibilità temporanea della fornitura da parte degli impianti di produzione del bitume per gli asfalti;
- 2) Impossibilità temporanea della fornitura dei pali ed armature per illuminazione pubblica;

CONSIDERATO

che in data 03.09.2018 veniva effettuato il sopralluogo che consentiva di verificare la disponibilità dei materiali e attrezzature per la prosecuzione dei lavori;

CONSTATATO

– che gli impedimenti dovuti a:

- 1) Impossibilità temporanea della fornitura da parte degli impianti di produzione del bitume per gli asfalti;
- 2) Impossibilità temporanea della fornitura dei pali ed armature per illuminazione pubblica;

sono venuti a mancare;

– che l'Impresa Mandras Amedeo Pietro ha provveduto ad espletare tutti gli atti amministrativi previsti completando la documentazione e le relative presentazioni alla D.D.LL. in data 03.09.2018;

PRESO ATTO

che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;

DISPONE

la ripresa dei lavori invitando l'Impresa Mandras Amedeo Pietro a riprendere, a partire da oggi, tutte le attività di lavoro fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 17.09.2018; Il presente verbale viene redatto in duplice copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Padru li 03.09.2018

Il D.D.LL – R.U.P.
Arch. Antonio Panu



Impresa Mandras Amedeo Pietro – Scavi,
Movimento terra, Inerti
Sig. Mandras Amedeo Pietro

MANDRAS AMEDEO PIETRO
Scavi, Movimento terra, Inerti
Via Arabia Saudita, 15 - Zona Industriale Olbia
Tel / Fax 0789 51803 - Cell. 339 1240735
Part IVA 01488860907
Cod Fisc MND MPT 69H29G015B

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mandras Amedeo Pietro, is written to the right of the company information.